

Протокол испытаний № ПИ-ИС-3-2024-073

Стенд: ИС-3. Дата испытаний: 11.10.2024.

Объект испытаний: изделие заводской № 33439.

Контролируемый параметр: Давление масла на выходе насоса, МПа.

Продолжительность испытаний: 30 мин.

Результаты по режимам:

Режим 1: норма 0,56...0,6 МПа, измерено 0,59 МПа.

Режим 2: норма 0,8...0,86 МПа, измерено 0,83 МПа.

Режим 3: норма 1,04...1,12 МПа, измерено 1,05 МПа.

Заключение: изделие соответствует требованиям программы испытаний.

Синтетический документ. Значения вымышлены.